



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO FEDERAL DE AGRONOMIA E ENGENHARIA – CONFEA
 CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ENGENHARIA – CREA-MA
 CNPJ: 06.062.038/0001-75

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE CREA-MA
 SINAPI DEZ-2021 ORSE DEZ 2021 SEINFRA Versão 027.1

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	94.108,04	31.369,35	33,33%	31.369,35	33,33%	31.369,35	33,33%										
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	208.153,92	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	58.071,36	29.035,68	50,00%	29.035,68	50,00%												
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	31.503,23	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%
5.0	ESTRUTURAS	1.286.793,99			160.849,25	12,50%	160.849,25	12,50%	160.849,25	12,50%	160.849,25	12,50%	160.849,25	12,50%	160.849,25	12,50%	160.849,25	12,50%
6.0	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	294.047,34							36.755,92	12,50%	36.755,92	12,50%	36.755,92	12,50%	36.755,92	12,50%	36.755,92	12,50%
7.0	COBERTURA	260.560,18																
8.0	ESQUADRIAS	421.421,67																
9.0	REVESTIMENTO	305.220,18																
10.0	FORROS	94.097,56																
11.0	PAVIMENTAÇÃO	462.698,11																
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ALIMENTAÇÃO	111.579,17									11.157,92	10,00%	11.157,92	10,00%	11.157,92	10,00%	11.157,92	10,00%
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	32.499,90									3.249,99	10,00%	3.249,99	10,00%	3.249,99	10,00%	3.249,99	10,00%
14.0	INSTALAÇÕES REUSO/DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E CLIMATIZAÇÃO	79.199,83									7.919,98	10,00%	7.919,98	10,00%	7.919,98	10,00%	7.919,98	10,00%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	427.626,82							21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%
16.0	SUBESTAÇÃO	39.140,36													19.570,18	50,00%	19.570,18	50,00%
17.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO / TELEFÔNICA	129.752,31																
18.0	INSTALAÇÕES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	29.014,83																
19.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	6.422,12																
20.0	INSTALAÇÕES DE CFTV	25.268,37																
21.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME	87.568,25																
22.0	INSTALAÇÕES DE SPDA	70.891,44																
23.0	INSTALAÇÕES GLP	611,30																
24.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.598,68																
25.0	TRANSPORTE VERTICAL	183.338,00																
26.0	LOUÇAS E METAIS	59.814,56																
27.0	TRATAMENTO E PINTURAS	173.092,04																
28.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.336,19																
29.0	SERVIÇOS FINAIS	6.562,18																
	TOTAL GERAL	4.984.991,93																
	TOTAL	70.390,74	231.239,99		202.204,31		228.972,22		251.300,11		251.300,11		270.870,29		270.870,29			
	TOTAL ACUM	70.390,74	301.630,73		503.835,04		732.807,26		984.107,37		1.235.407,49		1.506.277,78		1.777.148,07			
	%	1,41%	4,64%		4,06%		4,59%		5,04%		5,04%		5,43%		5,43%			
	% ACUM	1,41%	6,05%		10,11%		14,70%		19,74%		24,78%		30,22%		35,65%			



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO FEDERAL DE AGRONOMIA E ENGENHARIA – CONFEA
 CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ENGENHARIA – CREA-MA
 CNPJ: 06.062.038/0001-75

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE CREA-MA
 SINAPI DEZ-2021 ORSE DEZ 2021 SEINFRA Versão 027.1

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	94.108,04																	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	208.153,92	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	58.071,36																	
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	31.503,23	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	
5.0	ESTRUTURAS	1.286.793,99	160.849,25	12,50%															
6.0	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	294.047,34	36.755,92	12,50%	36.755,92	12,50%	36.755,92	12,50%											
7.0	COBERTURA	260.560,18									86.853,39	33,33%	86.853,39	33,33%	86.853,39	33,33%			
8.0	ESQUADRIAS	421.421,67																	
9.0	REVESTIMENTO	305.220,18									50.870,03	16,67%	50.870,03	16,67%	50.870,03	16,67%	50.870,03	16,67%	
10.0	FORROS	94.097,56																	
11.0	PAVIMENTAÇÃO	462.698,11								77.116,35	16,67%	77.116,35	16,67%	77.116,35	16,67%	77.116,35	16,67%	77.116,35	16,67%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ALIMENTAÇÃO	111.579,17	11.157,92	10,00%	11.157,92	10,00%	11.157,92	10,00%	11.157,92	10,00%	11.157,92	10,00%	11.157,92	10,00%					
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	32.499,90	3.249,99	10,00%	3.249,99	10,00%	3.249,99	10,00%	3.249,99	10,00%	3.249,99	10,00%	3.249,99	10,00%					
14.0	INSTALAÇÕES REUSO/DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E CLIMATIZAÇÃO	79.199,83	7.919,98	10,00%	7.919,98	10,00%	7.919,98	10,00%	7.919,98	10,00%	7.919,98	10,00%	7.919,98	10,00%					
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	427.626,82	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	
16.0	SUBESTAÇÃO	39.140,36																	
17.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO / TELEFÔNICA	129.752,31				12.975,23	10,00%	12.975,23	10,00%	12.975,23	10,00%	12.975,23	10,00%	12.975,23	10,00%	12.975,23	10,00%	12.975,23	10,00%
18.0	INSTALAÇÕES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	29.014,83											5.802,97	20,00%	5.802,97	20,00%	5.802,97	20,00%	
19.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	6.422,12																	
20.0	INSTALAÇÕES DE CFTV	25.268,37																	
21.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME	87.568,25								8.756,83	10,00%	8.756,83	10,00%	8.756,83	10,00%	8.756,83	10,00%	8.756,83	10,00%
22.0	INSTALAÇÕES DE SPDA	70.891,44																	
23.0	INSTALAÇÕES GLP	611,30																	
24.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.598,68																	
25.0	TRANSPORTE VERTICAL	183.338,00																	
26.0	LOUÇAS E METAIS	59.814,56																	
27.0	TRATAMENTO E PINTURAS	173.092,04																	
28.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.336,19																	
29.0	SERVIÇOS FINAIS	6.562,18																	
	TOTAL GERAL	4.984.991,93																	
	TOTAL	251.300,11			90.450,86		103.426,09		152.543,35		290.266,78		296.069,74		273.741,85		186.888,46		
	TOTAL ACUM	2.028.448,18			2.118.899,05		2.222.325,14		2.374.868,49		2.665.135,27		2.961.205,01		3.234.946,86		3.421.835,32		
	%	5,04%			1,81%		2,07%		3,06%		5,82%		5,94%		5,49%		3,75%		
	% ACUM	40,69%			42,51%		44,58%		47,64%		53,46%		59,40%		64,89%		68,64%		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO FEDERAL DE AGRONOMIA E ENGENHARIA – CONFEA
 CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ENGENHARIA – CREA-MA
 CNPJ: 06.062.038/0001-75

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE CREA-MA
 SINAPI DEZ-2021 ORSE DEZ 2021 SEINFRA Versão 027.1

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	94.108,04																	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	208.153,92	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	8.673,08	4,17%	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	58.071,36																	
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	31.503,23	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	1.312,63	4,17%	
5.0	ESTRUTURAS	1.286.793,99																	
6.0	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	294.047,34																	
7.0	COBERTURA	260.560,18																	
8.0	ESQUADRIAS	421.421,67			70.236,95	16,67%	70.236,95	16,67%	70.236,95	16,67%	70.236,95	16,67%	70.236,95	16,67%	70.236,95	16,67%			
9.0	REVESTIMENTO	305.220,18	50.870,03	16,67%	50.870,03	16,67%													
10.0	FORROS	94.097,56								23.524,39	25,00%	23.524,39	25,00%	23.524,39	25,00%	23.524,39	25,00%		
11.0	PAVIMENTAÇÃO	462.698,11	77.116,35	16,67%															
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ALIMENTAÇÃO	111.579,17																	
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	32.499,90																	
14.0	INSTALAÇÕES REUSO/DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E CLIMATIZAÇÃO	79.199,83																	
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	427.626,82	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%	21.381,34	5,00%			
16.0	SUBESTAÇÃO	39.140,36																	
17.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO / TELEFÔNICA	129.752,31	12.975,23	10,00%	12.975,23	10,00%	12.975,23	10,00%	12.975,23	10,00%									
18.0	INSTALAÇÕES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	29.014,83	5.802,97	20,00%	5.802,97	20,00%													
19.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	6.422,12			1.284,42	20,00%	1.284,42	20,00%	1.284,42	20,00%	1.284,42	20,00%	1.284,42	20,00%					
20.0	INSTALAÇÕES DE CFTV	25.268,37			5.053,67	20,00%	5.053,67	20,00%	5.053,67	20,00%	5.053,67	20,00%	5.053,67	20,00%	5.053,67	20,00%			
21.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME	87.568,25	8.756,83	10,00%	8.756,83	10,00%	8.756,83	10,00%	8.756,83	10,00%	8.756,83	10,00%							
22.0	INSTALAÇÕES DE SPDA	70.891,44			11.815,24	16,67%	11.815,24	16,67%	11.815,24	16,67%	11.815,24	16,67%	11.815,24	16,67%	11.815,24	16,67%			
23.0	INSTALAÇÕES GLP	611,30								611,30	100,00%								
24.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.598,68														4.598,68	100,00%		
25.0	TRANSPORTE VERTICAL	183.338,00							36.667,60	20,00%	36.667,60	20,00%	36.667,60	20,00%	36.667,60	20,00%	36.667,60	20,00%	
26.0	LOUÇAS E METAIS	59.814,56										19.938,19	33,33%	19.938,19	33,33%	19.938,19	33,33%	19.938,19	33,33%
27.0	TRATAMENTO E PINTURAS	173.092,04					34.618,41	20,00%	34.618,41	20,00%	34.618,41	20,00%	34.618,41	20,00%	34.618,41	20,00%			
28.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.336,19														1.336,19	100,00%		
29.0	SERVIÇOS FINAIS	6.562,18														6.562,18	100,00%		
	TOTAL GERAL	4.984.991,93																	
	TOTAL	186.888,46			193.108,72		176.107,80		212.775,40		223.935,86		234.505,92		233.221,50		102.612,94		
	TOTAL ACUM	3.608.723,78			3.801.832,50		3.977.940,30		4.190.715,70		4.414.651,57		4.649.157,49		4.882.378,99		4.984.991,93		
	%	3,75%			3,87%		3,53%		4,27%		4,49%		4,70%		4,68%		2,06%		
	% ACUM	72,39%			76,27%		79,80%		84,07%		88,56%		93,26%		97,94%		100,00%		